

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 287.464,07					DATA: 28/03/2023
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA			LOCAL: RUA CORNÉLIO GONÇALVES - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA						PRAZO DA OBRA: 06 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 2.892,43	R\$ 2.892,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	TERMINAR A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO	Físico %	2,77%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 7.948,40	R\$ 7.948,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	PISO COM PLACAS CIMENTÍCIAS	Físico %	18,89%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 54.303,92		R\$ 27.151,96	R\$ 27.151,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	PISO DE MARMORITE	Físico %	11,75%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 33.783,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.513,46	R\$ 13.513,46	R\$ 6.756,73	R\$ 0,00	
5	PISO EM CONCRETO ATRÁS DA COZINHA	Físico %	5,48%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 15.756,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.302,75	R\$ 6.302,75	R\$ 3.151,38	R\$ 0,00	
6	REFORMA DA COZINHA E DESPENSA	Físico %	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 7.293,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.646,89	R\$ 3.646,89	R\$ 0,00	
7	TROCAR PORTAS	Físico %	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 3.765,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.765,06	R\$ 0,00	
8	REMOÇÃO DE TANQUE	Físico %	0,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 536,49	R\$ 0,00	R\$ 536,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	PISO INTERTRAVADO	Físico %	11,20%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$ 32.200,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.880,34	R\$ 12.880,34	R\$ 6.440,17	
10	CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO	Físico %	1,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	
		Financeiro	R\$ 5.262,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.262,26	R\$ 0,00	
11	ALAMBRADO DA QUADRA	Físico %	8,09%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	
		Financeiro	R\$ 23.244,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.244,78	R\$ 0,00	
12	PINTURA	Físico %	31,82%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 91.468,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.734,29	R\$ 45.734,29	
13	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	3,13%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
		Financeiro	R\$ 9.007,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.007,00	
TOTAL		Físico %	100,00%	3,77%	9,63%	16,34%	12,64%	36,33%	21,28%	
		Financeiro	R\$ 287.464,07	R\$ 10.840,83	R\$ 27.688,45	R\$ 46.968,18	R\$ 36.343,44	R\$ 104.441,72	R\$ 61.181,45	
<div>_____ ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio da Costa Silva CREA:220529/D</div> <div>_____ PREFEITO MUNICIPAL</div>						Observações:				