

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS		VALOR DA OBRA:		R\$ 62.649,04		DATA:
OBRA: DELEGACIA DA POLÍCIA MILITAR.		LOCAL: R. Hélio Filgueiras, 155, Papagaios - MG, 35669-000			PRAZO DA OBRA:	3 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,91%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.821,82	R\$ 1.821,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DESMANCHE DE TELHADO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE TELHADO EMBUTIDO	Físico %	42,74%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 26.773,77	R\$ 26.773,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	REFORMA DE TELHADO	Físico %	38,05%	0,00%	30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 23.840,70	R\$ 0,00	R\$ 7.152,21	R\$ 16.688,49
4	COSTURA DE TRINCA E PISO DE CONCRETO	Físico %	5,68%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.561,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.561,29
5	PINTURA	Físico %	9,95%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.234,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.234,95
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,66%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 416,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,51
TOTAL		Físico %	100%	45,64%	11,42%	42,94%
		Financeiro	R\$ 62.649,04	R\$ 28.595,59	R\$ 7.152,21	R\$ 26.901,24
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio CREA:220 529/D</div> <div>_____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>						Observações: