

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Papagaios

Projeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS E AREAS DE APOIO

Responsável Técnico: KARINA ERICA DE OLIVEIRA

Nº CREA/CAU: A42262-2

Data: 03/10/2024

Data: 30/10/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	86.581,69	3,71	86.581,69	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	150.424,07	6,45	105.296,85	70,00	45.127,22	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	299.390,84	12,84	-	-	149.695,42	50,00	149.695,42	50,00	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA	40.801,05	1,75	-	-	20.400,53	50,00	20.400,53	50,00	-	-	-	-	-	-
5	REVESTIMENTO	397.615,21	17,05	-	-	-	-	79.523,04	20,00	79.523,04	20,00	79.523,04	20,00	79.523,04	20,00
6	PISOS	281.566,65	12,07	-	-	-	-	-	-	56.313,33	20,00	56.313,33	20,00	56.313,33	20,00
7	COBERTURA	298.396,96	12,80	-	-	-	-	-	-	149.198,48	50,00	149.198,48	50,00	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	25.658,92	1,10	-	-	25.658,92	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS	138.622,10	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PINTURA	110.627,04	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÃO ELETRICA	55.046,78	2,36	-	-	-	-	-	-	11.009,36	20,00	11.009,36	20,00	11.009,36	20,00
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	32.843,28	1,41	-	-	-	-	-	-	6.568,66	20,00	6.568,66	20,00	6.568,66	20,00
13	DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO	17.094,28	0,73	-	-	-	-	1.709,43	10,00	3.418,86	20,00	3.418,86	20,00	8.547,14	50,00
14	SERVIÇOS DIVERSAS	397.159,66	17,03	-	-	-	-	-	-	-	-	39.715,97	10,00	79.431,93	20,00
TOTAL		2.331.828,53	100,00	191.878,54	8,23	240.882,09	10,33	251.328,42	10,78	306.031,72	13,12	345.747,69	14,83	241.393,46	10,35
TOTAL ACUMULADO		2.331.828,53	100,00	191.878,54	8,23	432.760,63	18,56	684.089,04	29,34	990.120,76	42,46	1.335.868,45	57,29	1.577.261,90	67,64

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Papagaios

Projeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS E ÁREAS DE APOIO

Responsável Técnico: KARINA ERICA DE OLIVEIRA

Nº CREA/CAU: A42262-2

Data: 03/10/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
	Grandes Itens (Etapas da obra)														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	86.581,69	3,71	-		-									
2	INFRAESTRUTURA	150.424,07	6,45	-		-									
3	SUPERESTRUTURA	299.390,84	12,84	-		-									
4	ALVENARIA	40.801,05	1,75	-		-									
5	REVESTIMENTO	397.615,21	17,05	79.523,04	20,00	-									
6	PISOS	281.566,65	12,07	56.313,33	20,00	56.313,33	20,00								
7	COBERTURA	298.396,96	12,80	-		-									
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	25.658,92	1,10	-		-									
9	ESQUADRIAS	138.622,10	5,94	27.724,42	20,00	110.897,68	80,00								
10	PINTURA	110.627,04	4,74	22.125,41	20,00	88.501,63	80,00								
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	55.046,78	2,36	11.009,36	20,00	11.009,36	20,00								
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	32.843,28	1,41	6.568,66	20,00	6.568,66	20,00								
13	DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO	17.094,28	0,73	-		-									
14	SERVIÇOS DIVERSAS	397.159,66	17,03	79.431,93	20,00	198.579,83	50,00								
TOTAL		2.331.828,53	100,00	282.696,14	12,12	471.870,48	20,24								
TOTAL ACUMULADO		2.331.828,53	100,00	1.859.958,05	79,76	2.331.828,53	100,00								