



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Cumprimento de sentença 0010313-27.2023.5.03.0027

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 27/03/2023

Valor da causa: R\$ 1.199.653,90

Partes:

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

ADVOGADO: JOAO MARCIO SIMOES

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS FAMILIARES DE VITIMAS E ATINGIDOS DO
ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CORREGO FEIJAO BRUMADINHO - AVABRUM

ADVOGADO: LUCIANO RICARDO DE MAGALHAES PEREIRA

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PAPAGAIOS

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO SENA JUNIOR

ADVOGADO: NELIA LUCIA VALADARES



PROCESSO HISTÓRICO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | | | | | | | | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU | | RUA SÃO VICENTE SN CENTRO PAPAGAIOS MG | | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100,00% | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 18.937,82 | 18.937,82 | | | | | 18.937,82 |
| 2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100,00% | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 54.551,14 | 54.551,14 | | | | | 54.551,14 |
| 3 | SUPRA ESTRUTURA | Físico % | 100,00% | 50,00% | 50,00% | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 66.470,28 | 33.235,14 | 33.235,14 | | | | 66.470,28 |
| 4 | ALVENARIA | Físico % | 100,00% | | 20,00% | 70,00% | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 81.175,81 | | 16.235,16 | 56.823,07 | | | 81.175,81 |
| 5 | PISOS E REVESTIMENTOS | Físico % | 100,00% | | | 20,00% | 20,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 40.947,27 | | | 8.189,45 | 8.189,45 | 20.473,64 | 40.947,27 |
| 6 | ESQUADRIAS | Físico % | 100,00% | | | | 40,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 16.541,92 | | | | 6.616,77 | 9.925,15 | 16.541,92 |
| 7 | PINTURA | Físico % | 100,00% | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 21.900,77 | | | | | 21.900,77 | 21.900,77 |
| 8 | COBERTURA | Físico % | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | Financeiro | 95.574,45 | | | 47.787,23 | 47.787,23 | | 95.574,45 |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 100,00% | | | | 40,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 30.844,39 | | | | 12.337,76 | 18.506,63 | 30.844,39 |
| 10 | RAMPA PARA LAVAGEM DA AMBULANCIA | Físico % | 100,00% | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | 100,00% |
| | | Financeiro | 3.551,52 | | 710,30 | 1.420,61 | 1.420,61 | | 3.551,52 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 100,00% | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 17.602,41 | | | 7.040,96 | 7.040,96 | 3.520,48 | 17.602,41 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITARIAS E HIDRAULICAS | Físico % | 100,00% | | | 30,00% | 50,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 7.165,84 | | | 2.149,75 | 3.582,92 | 1.433,17 | 7.165,84 |
| 13 | SALA GERADOR | Físico % | 100,00% | | | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 20.921,88 | | | 8.368,75 | 6.276,56 | 4.184,38 | 20.921,88 |
| 14 | LIMPEZA DA OBRA | Físico % | 100,00% | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | 1.325,76 | | | | | 1.325,76 | 1.325,76 |
| TOTAL | | Físico % | 100,00% | 22% | 11,13% | 28,00% | 22,00% | 17,00% | 100,00% |
| | | Financeiro | R\$ 477.511,26 | R\$ 106.724,10 | R\$ 50.180,61 | R\$ 123.411,07 | R\$ 86.975,70 | R\$ 77.085,60 | R\$ 477.511,26 |
| | | | | | | Observações: | | | |
| <div><div></div><div>CREA</div></div> | | | | | | | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIO REIS FILGUEIRAS
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

