

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOIS		VALOR DA OBRA: R\$ 9.909.546,22													DATA: 30/09/2024		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 48 CASAS POPULARES		LOCAL: Loteamento Cristina Capanema, Rua Vereador Joaquim Antônio Chaves, Rua Cândido Gonçalves dos Reis Filho (esquina com a Rua Davi Xavier de Alcântara) e Rua Cotin Pereira de Abreu, Papagaiois, MG.													PRAZO DA OBRA: 14 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 70.106,72	R\$ 70.106,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	26,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.612.078,94	R\$ 653.019,74	R\$ 653.019,74	R\$ 653.019,74	R\$ 653.019,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	COBERTURA	Físico %	6,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 611.308,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.827,17	R\$ 152.827,17	R\$ 152.827,17	R\$ 152.827,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS E ALVENARIA	Físico %	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.973.081,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594.616,24	R\$ 594.616,24	R\$ 594.616,24	R\$ 594.616,24	R\$ 594.616,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS, VIDROS E BANCADA	Físico %	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 573.941,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.485,36	R\$ 143.485,36	R\$ 143.485,36	R\$ 143.485,36
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	6,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 669.004,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.450,22	R\$ 33.450,22	R\$ 33.450,22	R\$ 33.450,22	R\$ 33.450,22	R\$ 33.450,22	R\$ 234.151,52	R\$ 66.900,43	R\$ 66.900,43	R\$ 66.900,43
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 485.962,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.298,11	R\$ 24.298,11	R\$ 24.298,11	R\$ 24.298,11	R\$ 24.298,11	R\$ 24.298,11	R\$ 170.086,80	R\$ 48.596,23	R\$ 48.596,23	R\$ 48.596,23
8	MURO QUE CERCA A EDIFICAÇÃO	Físico %	19,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		Financeiro	R\$ 1.894.929,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.596,23	R\$ 48.596,23	R\$ 48.596,23	R\$ 48.596,23	R\$ 97.192,46	R\$ 60.745,29	R\$ 60.745,29	R\$ 60.745,29
9	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 19.133,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.981,14	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100%	7,30%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	8,50%	8,50%	10,04%	9,45%	6,55%	6,55%	5,10%	5,10%
		Financeiro	R\$ 9.909.546,22	R\$ 723.126,45	R\$ 653.019,74	R\$ 653.019,74	R\$ 653.019,74	R\$ 652.364,57	R\$ 652.364,57	R\$ 841.857,53	R\$ 841.857,53	R\$ 994.684,70	R\$ 936.051,41	R\$ 648.675,39	R\$ 648.675,39	R\$ 505.414,73	R\$ 505.414,73
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio CREA/220 529/D																	
PREFEITA MUNICIPAL																	