

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 4.219.197,86					DATA: 18/03/2026		
OBRA: Construção das 20 casas populares.			LOCAL: RUA DA AGUADA NO BAIRO JAIR CORDEIRO VALADARES CONJUNTO HABITACIONAL CLÁUDIO VALADARES FILGUEIRAS.							PRAZO DA OBRA: 08 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	5,49%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 231.611,55	R\$ 231.611,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	30,15%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 1.272.171,54	R\$ 318.042,89	R\$ 318.042,89	R\$ 318.042,89	R\$ 318.042,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	COBERTURA	Físico %	6,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 294.223,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.111,84	R\$ 147.111,84	
4	REVESTIMENTOS E ALVENARIA	Físico %	31,47%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 1.327.888,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442.585,15	R\$ 442.585,15	R\$ 442.585,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	ESQUADRIAS, VIDROS E BANCADA	Físico %	6,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 281.883,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.941,90	R\$ 140.941,90	R\$ 0,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 240.044,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.022,00	R\$ 120.022,00	
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 243.454,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.727,11	R\$ 121.727,11	R\$ 0,00	
8	MURO QUE CERCA A EDIFICAÇÃO	Físico %	7,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	
		Financeiro	R\$ 319.139,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.369,36	R\$ 106.369,36	R\$ 106.369,36	
9	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 8.780,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.780,86	
		Físico %	100,00%	13,03%	7,54%	7,54%	18,03%	10,49%	19,24%	15,08%	9,06%	
TOTAL			Financeiro	R\$ 4.219.197,86	R\$ 549.654,44	R\$ 318.042,89	R\$ 318.042,89	R\$ 760.628,03	R\$ 442.585,15	R\$ 811.623,51	R\$ 636.172,20	R\$ 382.284,06
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div> <div>_____</div> <div>PREFEITA MUNICIPAL</div>						Observações:						