

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Papagaios

Projeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS E AREAS DE APOIO

Responsável Técnico: KARINA ERICA DE OLIVEIRA

Nº CREA/CAU: A42262-2

Data: 03/10/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99.736,82	4,45	99.736,82	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	150.424,07	6,71	60.169,63	40,00	90.254,44	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	305.932,97	13,64	-	-	91.779,89	30,00	152.966,49	50,00	30.593,30	10,00	30.593,30	10,00	-	-
4	ALVENARIA	119.555,05	5,33	-	-	23.911,01	20,00	47.822,02	40,00	47.822,02	40,00	-	-	-	-
5	REVESTIMENTO	137.929,78	6,15	-	-	-	-	27.585,96	20,00	41.378,93	30,00	27.585,96	20,00	27.585,96	20,00
6	PISOS	309.146,10	13,78	-	-	-	-	-	-	61.829,22	20,00	123.658,44	40,00	61.829,22	20,00
7	COBERTURA	331.891,64	14,80	-	-	-	-	-	-	132.756,66	40,00	132.756,66	40,00	66.378,33	20,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	25.658,92	1,14	-	-	7.697,68	30,00	17.961,24	70,00	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS	146.054,78	6,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.210,96	20,00
10	PINTURA	97.161,13	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÃO ELETRICA	78.256,86	3,49	-	-	-	-	-	-	15.651,37	20,00	15.651,37	20,00	15.651,37	20,00
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	40.066,47	1,79	-	-	-	-	-	-	8.013,29	20,00	8.013,29	20,00	8.013,29	20,00
13	DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO	17.298,73	0,77	-	-	-	-	3.459,75	20,00	3.459,75	20,00	3.459,75	20,00	3.459,75	20,00
14	SERVIÇOS DIVERSAS	383.586,15	17,10	-	-	-	-	-	-	-	-	76.717,23	20,00	76.717,23	20,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.242.699,47</b>	100,00	159.906,45	7,13	213.643,02	9,53	249.795,45	11,14	341.504,54	15,23	418.435,99	18,66	288.846,10	12,88
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>2.242.699,47</b>	100,00	159.906,45	7,13	373.549,47	16,66	623.344,92	27,79	964.849,46	43,02	1.383.285,45	61,68	1.672.131,55	74,56

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Papagaios

Projeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS E AREAS DE APOIO

Responsável Técnico: KARINA ERICA DE OLIVEIRA

Nº CREA/CAU: A42262-2

Data: 03/10/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99.736,82	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	150.424,07	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	305.932,97	13,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA	119.555,05	5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	REVESTIMENTO	137.929,78	6,15	13.792,98	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PISOS	309.146,10	13,78	61.829,22	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA	331.891,64	14,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	25.658,92	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS	146.054,78	6,51	58.421,91	40,00	58.421,91	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PINTURA	97.161,13	4,33	19.432,23	20,00	77.728,90	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÃO ELETRICA	78.256,86	3,49	15.651,37	20,00	15.651,37	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	40.066,47	1,79	8.013,29	20,00	8.013,29	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO	17.298,73	0,77	3.459,75	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SERVIÇOS DIVERSAS	383.586,15	17,10	76.717,23	20,00	153.434,46	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.242.699,47</b>	100,00	257.317,98	11,47	313.249,94	13,97	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>2.242.699,47</b>	100,00	1.929.449,53	86,03	2.242.699,47	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-