

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 2.588.337,94					DATA: 29/07/2025	
OBRA: Construção das 12 casas populares.			LOCAL: RUA DA AGUADA NO BAIRO JAIR CORDEIRO VALADARES CONJUNTO HABITACIONAL CLÁUDIO VALADARES FILGUEIRAS.						PRAZO DA OBRA: 06 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Mês 5	Mês 6	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		Físico %	5,97%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 154.413,13	R\$ 154.413,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇO INICIAL DE TERRAPLANAGEM		Físico %	4,28%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	
			Financeiro	R\$ 110.859,92	R\$ 18.469,26	R\$ 18.469,26	R\$ 18.469,26	R\$ 18.469,26	R\$ 18.469,26	R\$ 18.469,26	R\$ 18.469,26
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		Físico %	27,62%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 714.959,86	R\$ 238.296,12	R\$ 238.296,12	R\$ 238.296,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA		Físico %	6,67%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 172.616,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.784,95	R\$ 69.046,60	R\$ 51.784,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS E ALVENARIA		Físico %	28,22%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 730.338,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365.169,04	R\$ 365.169,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS, VIDROS E BANCADA		Físico %	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	
			Financeiro	R\$ 195.286,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.088,92	R\$ 65.088,92	R\$ 65.088,92	R\$ 65.088,92
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		Físico %	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 142.116,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.423,28	R\$ 71.058,21	R\$ 42.634,92	R\$ 42.634,92
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		Físico %	5,67%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 146.812,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.406,01	R\$ 73.406,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	MURO QUE CERCA A EDIFICAÇÃO		Físico %	8,33%			50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 215.660,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.830,46	R\$ 107.830,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	LIMPEZA DA OBRA		Físico %	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 5.274,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.637,42	R\$ 2.637,42	R\$ 2.637,42
			Físico %	100,00%	15,89%	9,92%	33,03%	28,10%	8,08%	33,03%	4,98%
			Financeiro	R\$ 2.588.337,94	R\$ 411.178,51	R\$ 256.765,38	R\$ 854.955,83	R\$ 727.433,56	R\$ 209.038,75	R\$ 128.830,52	
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div> <div>_____</div> <div>PREFEITA MUNICIPAL</div>						Observações:					